

PLANEJAMENTO ANUAL DO 17º ANO DE CONCESSÃO REV. I - AUTOPISTA PLANALTO SUL

| ITEM DO PER | DESCRIÇÃO                                     | KM INICIAL             | KM FINAL               | Projeto Executivo | Licenciamento Ambiental | Proposta de Declaração de Utilidade Pública | CRONOGRAMA PROPOSTO OU EXECUTADO |                   |                        | Realizado até o Ano 16 | Ano 17    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | % Acumulado                  |                                   | SITUAÇÃO |          |         |              |         |                |
|-------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|---------|--------------|---------|----------------|
|             |   |                        |                        | SITUAÇÃO ATUAL    | SITUAÇÃO                | SITUAÇÃO                                    | DATA DE INÍCIO                   | DATA DE CONCLUSÃO | Duração da Obra (dias) | %                      | mar/24    | abr/24 | mai/24 | jun/24 | jul/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | Previsto e Executado 17º ano | Previsto e Executado até Fev/2025 |          |          |         |              |         |                |
|             |   |                        |                        |                   |                         |   |                                  |                   |                        |                        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                              |                                   |          |          |         |              |         |                |
| 5.2.2.1     | Execução de Terceiras Faixas - Total 1,170 km | BR-116/SC - km 96,905  | BR-116/SC - km 95,735  | APROVADO          | LICENCIADA              | NÃO SE APLICA                               | 18/12/2023                       | 17/06/2024        | 182                    | 31,43%                 | PREVISTO  | 28,22% | 15,20% | 15,91% | 9,24%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                        | 0,00%                             | 0,00%    | PREVISTO | 68,57%  | PREVISTO     | 100,00% | CONCLUÍDA      |
|             |   |                        |                        |                   |                         |   |                                  |                   |                        |                        | EXECUTADO |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                              |                                   |          |          |         |              |         |                |
| 5.2.2.2     | Execução de Terceiras Faixas - Total 7,109 km | BR-116/SC - km 302,755 | BR-116/SC - km 309,864 | APROVADO          | LICENCIADA              | NÃO SE APLICA                               | 01/01/2025                       | 17/02/2027        | 777                    | 0,00%                  | PREVISTO  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                        | 17,25%                            | 17,25%   | PREVISTO | 34,50%  | PREVISTO     | 34,50%  | OBRA A INICIAR |
|             |   |                        |                        |                   |                         |   |                                  |                   |                        |                        | EXECUTADO |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                              |                                   |          |          |         |              |         |                |
| 5.2.2.2     | Execução de Terceiras Faixas - Total 4,871 km | BR-116/SC - km 102,735 | BR-116/SC - km 107,606 | APROVADO          | LICENCIADA              | NÃO SE APLICA                               | 25/01/2024                       | 17/02/2025        | 389                    | 5,93%                  | PREVISTO  | 2,87%  | 6,20%  | 12,94% | 9,65%  | 8,74%  | 8,75%  | 5,92%  | 8,44%  | 6,66%  | 6,97%  | 8,14%  | 8,79%                        | PREVISTO                          | 94,07%   | PREVISTO | 100,00% | EM ANDAMENTO |         |                |
|             |   |                        |                        |                   |                         |   |                                  |                   |                        |                        | EXECUTADO |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                              |                                   |          |          |         |              |         |                |