

PLANEJAMENTO ANUAL DO 18º ANO DE CONCESSÃO - AUTOPISTA PLANALTO SUL

ITEM DO PER	DESCRIÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental	Proposta de Declaração de Utilidade Pública	CRONOGRAMA PROPOSTO OU EXECUTADO			Realizado até o Ano 17		Ano 18												% Acumulado				SITUAÇÃO
				SITUAÇÃO ATUAL	SITUAÇÃO	SITUAÇÃO	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO	Duração da Obra (dias)	%		mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	Previsto e Executado 18º ano	Previsto e Executado até Fev/2026			
5.1.10.2	Implantação de Trevos em Desnível com Alças em Pista Dupla - Completa - km 141,800 - PR	BR-116/PR - 141,800	BR-116/PR - 141,800	APROVADO	LICENCIADA	PUBLICADO	01/02/2026	17/02/2027	381	0,00%	PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,50%	PREVISTO	9,50%	PREVISTO	9,50%	OBRA A INICIAR
											EXECUTADO															EXECUTADO	0,00%	
5.2.2.2	Execução de Terceiras Faixas - Total 7,109 km	BR-116/SC - km 302,755	BR-116/SC - km 309,864	APROVADO	LICENCIADA	NÃO SE APLICA	01/10/2025	17/02/2027	504	34,50%	PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	11,07%	16,40%	16,64%	16,46%	PREVISTO	61,00%	PREVISTO	95,50%	OBRA A INICIAR	
											EXECUTADO														EXECUTADO	0,00%		EXECUTADO
6.3.1.5	Implantação do Sistema de Detecção de Altura	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	18/02/2011	31/05/2025	5216	80,00%	PREVISTO	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	PREVISTO	20,00%	PREVISTO	100,00%	EM ANDAMENTO
											EXECUTADO													EXECUTADO	0,00%	EXECUTADO	80,00%	