



"as built"
18/11/2024

NOTAS GERAIS

NOTAS - SEQUÊNCIA EXECUTIVAS

9. EXECUÇÃO DO PARAMENTO

1. DIMENSÕES E COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRÁRIO;
2. AS INTERFERÊNCIAS FORAM LOCALIZADAS E MONITORADAS PELA EMPREITEIRA;
3. A EXECUÇÃO DA OBRA FOI REALIZADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO;
4. A BARREIRA RÍGIDA EXISTENTE FOI PEMOVIDA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E RECONSTRÚIDA APÓS O TÉRMINO;
5. TODAS AS FASES DA OBRA FORAM FISCALIZADAS DURANTE TODA SUA EXECUÇÃO E LIBERADAS PÔR ENGENHEIRO ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA, O QUAL FEZ AS ORIENTAÇÕES EXECUTIVAS E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS EM FUNÇÃO DAS REAIS CARACTERÍSTICAS DOS FATORES CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS ENCONTRADOS NO LOCAL.

1. IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO;
2. MONTAGEM DO ESPAÇO DE TRABALHO;
3. SUPRESSÃO VEGETAL;
4. LIMPEZA DA CAMADA VEGETAL;
5. ESCAVAÇÃO E TRANSPORTES;
6. REMOÇÃO DA BARREIRA RÍGIDA;
7. EXECUÇÃO DOS TIRANTES;
8. EXECUÇÃO DAS ESTACAS.

1. IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE OBRA;
 2. MONTAGEM DO ESPAÇO VIVÊNCIA E CANTEIRO DE OBRAS;
 3. SUPRESSÃO VEGETAL;
 4. LIMPEZA DA ÁREA VEGETAL;
 5. ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DO SOLO PARA BOTA-FORA;
 6. FIMOCADA DA BARREIRA RÍGIDA EXISTENTE;
 7. EXECUÇÃO DOS TIRANTES;
 8. EXECUÇÃO DAS ESTACAS RAIZ;
 10. PROTENSÃO DOS TIRANTES;
 11. DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE E EXECUÇÃO DE NOVO PAVIMENTO;
 12. RECONSTRUÇÃO DA BARREIRA RÍGIDA;
 13. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL;
 14. PLANTIO DE GRAMA;
 15. DESMobilIZAÇÃO DO CANTEIRO E DO ESPAÇO DE VIVÊNCIA;
 16. LIMPEZA DA OBRA;
 17. REMOÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE OBRA.

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - EIXO ESTAQUEADO														
Nº	DEFLEXÃO/ AZIMUTE	LC (m)	TT (m)	TL (m)	TC (m)	R (m)	D/L (m)	AC	TE-PC	ET-PT	PONTO	PI	TE-PC	ET-PT
L1	250° 22' 06.62"	-	-	-	-	59,871	-	0+0,000	2+19,871	N E	-	7337426.2196 274320,7692	7337406.1047 274264,3780	
C1	-	-	2,605	-	-	215,697	66,705	017° 43' 07.66"	2+19,871	6+6,576	N E	7337394.8091 274232,7116	7337406.1047 274464,3780	7337393.6870 274199,1096
L2	268° 05' 14.28"	-	-	-	-	9,147	-	6+6,576	6+15,723	N -	-	7337393.6870 274199,1096	7337393.3817 274199,0000	

ANTT
NACIONAL DE
ESTERRESTRIS

arteris
Régis Bittencourt